FERROVIENORD

P.LE CADORNA,14
20123 MILANO
www.ferrovienord.it
C.F.E P.I.: 06757900151

Oggetto:

LINEA MILANO – SARONNO
IMPIANTO di SARONNO

Prospetto interruzioni

Impresa Appaltatrice:

Progettista:

	Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Autorizzato
AGGIORNAMENTI	E					
	D					
	C					
	B					
	A					
	0	08/2016	Prima emissione	Cozzi D.	Riva R.	

FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTU
IL DIRETTORE
Ing. Mariani M.

Codifica Elaborato	Scala
SAR.MSA.E.002.AR	////

SARONNO

1) **Stazione di Saronno, deviatoi lato Milano**

   a. FORBICE LATO MILANO – DEVIATOI 8b – 9b – 8a-13b – 9a-5b e intersezione (giorni di interruzione 9) – fuori servizio provvisoria delle comunicazioni 8a-b, 9a-b e 13a-b
   b. ZONA SSE e REPARTO CTE – DEVIATOI 7b – 11b – 14 – 15 e intersezione (giorni di interruzione 8)
   c. BIVIO SARONNO SEREGNO – DEVIATOI 21 – 23 – intersezione – tratta da bin 5-6 alla LD (giorni di interruzione 11)

Interruzione totale dalle ore 23,10 alle ore 5,50 (linee Novara, Varese/Laveno e Como non interessate).

Soppressioni totale (per punti a e b) tra Milano Cadorna/Milano Centrale e Malpensa: 393, 395, 10395, 390, 392, 394, 304, 303, 305, 307, 10310 e 310 (servizio sostitutivo con autobus).

Soppressioni parziali servizio S3 (per punti a e b) tra Garbagnate e Saronno: 895, 897, 801, 803, 888, 890, 892 e 804 (servizio sostitutivo con autobus).

Per il punto c. necessaria interruzione Sar-Ser e binari 5 e 6 di stazione

Modifiche al piazzamento ed al turno macchina da concordare con Trenord.

2) **Stazione di Saronno, deviatoi lato Varese/Laveno e Como**

   a. DEVIATOI 37a – 40a e intersezione (giorni di interruzione 3)

Interruzione tecnica dalle ore 23,10 alle ore 5,50 dei binari I, II, III e IV lato Varese/Como.

LE COMUNICAZIONI 34 E 33 DELLA FORBICE LATO NOVARA SONO INIBITE CAUSA TOLTA T.E.

Nessun treno da sopprimere.

Modifiche al piazzamento ed al turno macchina da concordare con Trenord.

3) **Stazione di Saronno, deviatoi lato Malpensa/Novara**

   a. FORBICE LATO NOVARA/MPX DEVIATOI 34a-35b – 36a-33b – 31b-33a – 32a-34b – 31a - 32b e intersezione (giorni di interruzione 12) – fuori servizio provvisoria delle comunicazioni 33a-b, 34a-b

Interruzione tecnica dalle ore 23,10 alle ore 5,50 deviatoi lato Malpensa/Novara (linee Varese/Laveno e Como non interessate).

Soppressioni totale tra Milano Cadorna/Milano Centrale e Malpensa: 393, 395, 10395, 390, 392, 394, 304, 303, 305, 307, 10310 e 310 (servizio sostitutivo con autobus).

Modifiche al piazzamento ed al turno macchina da concordare con Trenord.

Nome attività	Durata	Note	Interruzioni anticipate (23.10 - 05.30)														
STAZIONE DI SARONNO	43 g		Sar- Bov LDD	Sar- Bov LPD	Sar- Bov LDL	Sar- Bov LPL	Sar-Ser Disp	Sar-Ser Pari	1° tronco	2° tronco	Binari di stazione	MPX Disp	MPX Pari	Varese Disp	Varese Pari	Como Disp	Como pari
FASE 1-2-3 (forbice lato Milano)	9 g																
demolizione deviatoio 8b - varo campata provvisoria	1 g	fuori servizio comunicazione 8a-b	X	X	X	X			X	X	1-2						
demolizione intersezione e rinnovo campate	1 g	fuori servizio comunicazione 8a-b e 9a-b	X	X	X	X			X	X	1-2-3						
demolizione deviatoio 9b - varo campata provvisoria	1 g	fuori servizio comunicazione 8a-b e 9a-b	X	X	X	X			X	X	1-2-3-(4)						
demolizione dev Inglese 8a-13b - varo campata provvisoria	1 g	fuori servizio comunicazione 13a-b	X	X	X	X			X	X	1-2-3-(4)						
demolizione dev Inglese 9a-5b - varo nuovo scambio	1 g	Ripristino comunicazione 5a-5b	X	X	X	X			X	X	1-2						
Inserimento nuova intersezione	1 g		X	X	X	X			X	X	1-2-3						
Varo deviatoio 8b	1 g		X	X	X	X			X	X	1-2						
Varo deviatoio 9b	1 g	Ripristino comunicazione 9a-b	X	X	X	X			X	X	1-2-3-(4)						
Varo deviatoio Inglese 8a-13b	1 g	Ripristino comunicazione 13a-b e 8a-b	X	X	X	X			X	X	1-2-3-(4)						
FASE 4 (zona SSE / Rep CTE)	8 g																
risanamento e rinnovo serraglia (76 m) tra dev. 8a-13b e dev 7b	2 g		X	X	X	X			X	X	(2)-3-4						
rinnovo scambio 7b e serraglia lungh. 14 m	1 g		X	X	X	X			X	X	(2)-3-4						
rinnovo intersezione e serraqglie	1 g		X	X	X	X			X	X	(2)-3-4						
rinnovo scambio 11b	1 g		X	X	X	X			X	X	(2)-3-4						
rinnovo scambio 14	1 g		X	X	X	X			X	X	(2)-3-4						
rinnovo scambio 15	1 g		X	X	X	X			X	X	(2)-3-4						
intersezione lato Saronno	1 g		X	X	X	X			X	X	(2)-3-4						

Nome attività	Durata	Note	Interruzioni anticipate (23.10 - 05.30)														
STAZIONE DI SARONNO	43 g		Sar- Bov LDD	Sar- Bov LPD	Sar- Bov LDL	Sar- Bov LPL	Sar-Ser Disp	Sar-Ser Pari	1° tronco	2° tronco	Binari di stazione	MPX Disp	MPX Pari	Varese Disp	Varese Pari	Como Disp	Como pari
FASE 5 ("bivio" Seregno)	11 g																
risanamento e rinnovo serraglia (130 m) tra dev. 15 e intersezione	4 g		X				X	X			5-6-7						
risanamento e rinnovo serraglia (130 m) tra intersezione e dev. 21	4 g		X				X	X			5-6-7						
rinnovo intersezione e serraqglie	1 g						X	X			5-6-7						
rinnovo scambio 23	1 g						X	X			5-6-7						
rinnovo scambio 21	1 g						X	X			5-6-7						
FASE 6-7-8-9 (forbice lato Novara/MPX)	12 g																
demolizione scambio 34a-35b e varo campata provvisoria	1 g	fuori servizio comunicazione 35 a-b e 34 a-b									3-4-5	X	X				
demolizione scambio 36a-33b e varo campata provvisoria	1 g	fuori servizio comunicazione 33 a-b e 36 a-b									3-4-5	X	X				
demolizione intersezione e rinnovo campate	1 g										4-5	X	X				
demolizione scambio 31b-33a e varo campata provvisoria	1 g	fuori servizio comunicazione 31a-b									(4)-5-6	X	X				
demolizione scambio 32a-34b e varo campata provvisoria	1 g	fuori servizio comunicazione 32a-b									(4)-5-6	X	X				
inserimento nuova intersezione	1 g										4-5	X	X				
varo deviatoio 34a-35b	1 g	ripristino comunicazione 35a-b									3-4-5	X	X				
varo deviatoio 36a-33b	1 g	ripristino comunicazione 36a-b									3-4-5	X	X				
varo deviatoio 31b-33a	1 g	ripristino comunicazione 31a-b - 33 a-b									(4)-5-6	X	X				
varo deviatoio 32a-34b	1 g	ripristino comunicazione 32a-b - 34 a-b									(4)-5-6	X	X				
rinnovo deviatoio 31a	1 g										5-6	X	X				
rinnovo deviatoio 32b	1 g										5-6	X	X				

Nome attività	Durata	Note	Interruzioni anticipate (23.10 - 05.30)														
STAZIONE DI SARONNO	43 g		Sar- Bov LDD	Sar- Bov LPD	Sar- Bov LDL	Sar- Bov LPL	Sar-Ser Disp	Sar-Ser Pari	1° tronco	2° tronco	Binari di stazione	MPX Disp	MPX Pari	Varese Disp	Varese Pari	Como Disp	Como pari
FASE 10 radice lato Varese	3 g																
rinnovo deviatoio 40 a	1 g										(2)-3-4						
rinnovo intersezione	1 g										(2)-3-4						
rinnovo deviatoio 37 a	1 g										(2)-3-4						